



घरपझोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या. : २०८२/८३

चलानी नं.: २५

कोमसोम, मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८२।४।८

विषय: सूचना तथा प्रगति सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा।

श्री राष्ट्रिय सूचना आयोग,

उद्योग परिसर, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौ।

यस गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार सूचना अधिकारीले ३/३ महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा यस कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम तथा समग्र आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सहितको ३२ पेजको सूचना गाउँपालिकाको **website** www.gharapjhoedmun.gov.np तथा अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।


(हिमलाल शमी)
सूचना अधिकारी

बोधार्थ

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सूचना तथा प्रविधि शाखा)

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ।


श्री जिल्ला हुलाक कार्यालय, मुस्ताङ।

"घरपझोडको समृद्धि: कृषि, पर्यटन र संस्कृति"

फोन नं.: ०६९-४४००१६ ईमेल: gharapjhoedmunicipality@gmail.com, info@gharapjhoedmun.gov.np वेबसाइट: gharapjhoedmun.gov.np

धरपझोड गाउँपालिकाको बर्तमान संगठन संरचना ।

(५)



2

घरपझोड गाउँपालिकामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको विवरणः

क्र.सं.	पद	सेवा	समुह	कर्मचारीको नाम	क.सं.न.	कैफियत
१.	प्र.प्र.अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र	बेदहरी अधिकारी		रा.प.तृ
२.	अधिकृत	शिक्षा	शि.प्र.	हिमलाल शर्मा		आठौँ
३.	अधिकृत	कृषी	पशु	आइत बहादुर थकाली		सातौँ
४.	अधिकृत	प्रशासन	लेखा	सुजित बराल		सातौँ
५.	अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र	केदार सिंह थापा		सातौँ
६.	अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र	विकास संज्याल		सातौँ
७.	हे.अ.	स्वास्थ्य	हे.ई	कर्ण बहादुर थकाली		छैटौँ
८.	विकास अधिकृत	विविध		सरिता थकाली		छैटौँ
९.	कम्प्युटर अपरेटर	विविध		नारायण प्रसाद पौडेल		छैटौँ
१०.	स.लेखा अधिकृत	प्रशासन	लेखा	आशिष भण्डारी		छैटौँ
११.	सहायक	प्रशासन	सा.प्र	संगिता रेग्मी		पाँचौँ
१२.	प्रा.स.	शिक्षा	शि.प्र	विनोद बराल		पाँचौँ
१३.	सव- इन्जिनियर	इन्जि	सिभिल	राजन कडेल		पाँचौँ
१४.	सहायक	प्रशासन	सा.प्र	पाराश्वर सापकोटा		पाँचौँ
१५.	सहायक	कृषी	लापोडेडे	फुलमाया परियार		पाँचौँ
१६.	सहायक	स्वास्थ्य	हे.ई	अर्जुन किसान		पाँचौँ
१७.	सहायक	स्वास्थ्य	प.हे.न.	संगिता थकाली		पाँचौँ
१८.	सहायक	स्वास्थ्य	प.हे.न.	रिना थकाली		चौथो
१९.	सहायक	स्वास्थ्य	हे.ई.	गरिमा ओली		चौथो
२०.	सहायक	स्वास्थ्य	प.हे.न	सस्मिता थकाली		पाँचौँ
२१.	सहायक	स्वास्थ्य	प.हे.न.	प्रकृति गुरुङ		पाँचौँ
२२.	का.स.			ओम ब. परियार		श्रेणीविहिन
२३.	का.स.			बिष्णु प्रसाद पौडेल		श्रेणीविहिन
२४.	का.स.			कालि श्रेष्ठ		श्रेणीविहिन

घरपझोड गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरुको विवरणः

क्र.सं.	कर्मचारीहरुको नाम,थर	पद	तह	कैफियत
घरपझोड गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरु				
१.	चक्र बहादुर बम	इन्जिनियर	सातौँ	



(Handwritten signature)



समाप्त - २०८१/८२ अवधि
डा. प्रेम कुमार शर्मा
प्रमुख, कार्यालय
राष्ट्रिय योजना आयोग

घरपझोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मुस्ताङ
कार्यालयको कोड : ८०४४१५०१३००

(२)

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

आय					व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	१९,८९,५९,०००.००	१९,१८,३०,०९९.००	९६.४२	७९,२८,९०९.००	चालु	२०,३९,९०,४९०.००	१५,०६,९८,८४७.२२	७३.८८	५,३२,९९,६४२.७८
१३३११ समानिकरण अनुदान	६,९६,००,०००.००	६,३८,६४,९६०.००	९१.७६	५७,३५,०४०.००	२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	८,७४,६८,०००.००	७,८९,५५,९४८.३४	९०.२७	८५,१२,०५१.६६
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	९,८३,५९,०००.००	९,८०,५९,०००.००	९९.६९	३,००,०००.००	२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	९०,००,०००.००	६६,७९,०००.००	७४.२	२३,२१,०००.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००	१००	०.००	२११२१ पोशाक	७,६०,०००.००	५,८०,०००.००	७६.३१	१,८०,०००.००
१३३१५ विषेश अनुदान पुँजीगत	२,१०,००,०००.००	१,९९,०६,१३१.००	९४.७९	१०,९३,८६९.००	२११३१ स्थानीय भत्ता	२७,८९,०००.००	१२,४३,२९०.००	४४.५८	१५,४५,७१०.००
प्रदेश सरकार	१,६६,५९,०००.००	१,३६,३१,९००.००	८१.८७	३०,९९,१००.००	२११३२ कर्मचारीको बैठक भत्ता	७,३०,०००.००	२,२१,८०१.००	३१.६९	४,७८,१९९.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	६६,५९,०००.००	६६,५९,०००.००	१००	०.००	२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१०,२०,०००.००	३,९३,०४०.००	५३.८४	३,३६,९६०.००
१३३१४ विषेश अनुदान चालु	४०,००,०००.००	२६,००,९००.००	६५.०२	१३,९९,१००.००	२११३९ अन्य भत्ता	९०,०००.००	८७,९५८.००	९९.०२	१०,०००.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	६०,००,०००.००	४३,८०,०००.००	७३	१६,२०,०००.००	२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	१०,००,०००.००	८७,९५८.००	९७.७३	२,०४२.००
राजस्व बाडफाड	४,९४,६६,०००.००	४,३३,१०,५२१.२४	८७.५६	६१,५५,४७८.७६	२११११ पानी तथा बिजुली	८,००,०००.००	८,००,०००.००	१००	०.००
११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५,००,०००.००	९,२६,४३८.०४	१८५.२९	(४,२६,४३८.०४)	२१११२ संचार महसुल	७,६५,०००.००	४,६६,८३४.००	६१.०२	२,९८,१६६.००
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	३,३४,४९,६०४.००	२,८४,०४,६१२.९१	८४.९२	५०,४४,९९९.०९	२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	१०,००,०००.००	५,१३,९४६.००	५१.३९	४,८६,०५४.००
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	१,२१,५०,३९६.००	१,२२,६२,५७९.५३	१००.९२	(१,१२,१८३.५३)	२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१०,००,०००.००	७,३९,९५९.००	७४	२,६०,०४१.००
११४५६ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	३२,९६,०००.००	१७,१६,८९०.७६	५२.०९	१५,७९,१०९.२४	२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	२०,००,०००.००	१४,१७,०५५.००	७०.८४	५,८२,९४५.००
१४९५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहतर बहतरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	७०,०००.००	०.००	०	७०,०००.००	२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	१८,०५,०००.००	१३,७७,२९५.००	७६.३	४,२७,७०५.००
अन्तरिक श्रोत	४,१६,४६,४९०.००	२,४८,७०,५८४.३२	५९.७२	१,६७,७५,९०५.६८	२२२२१ मेसिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००.००
					२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	५,००,०००.००	३,४२,३३०.८६	६८.४७	१,५७,६६९.१४
					२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	३९,२६,०००.००	३८,४८,०८२.००	९८.०२	७७,९१८.००
					२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२६,५३,०००.००	२३,४०,९५६.००	८८.२४	३,१२,०४४.००
					२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
					२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१०,००,०००.००	७,३२,३२०.००	७३.२३	२,६७,६८०.००

३२

३२



घरपझोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मुस्ताङ
कार्यालयको कोड : ८०४४१५०१३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	विवरण	आय	व्यय	अन्य	कुल
११३३३	सम्पत्ती कर	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	३,५०,०००.००
११३३४	भूमिकर/मालपोत	३,००,०००.००	३,००,०००.००	३,००,०००.००	९,००,०००.००
११३३७	वहाल कर	१८,००,०००.००	१८,००,०००.००	१८,००,०००.००	५४,००,०००.००
११३७९	अन्य मनोरञ्जन कर	७५,०००.००	७५,०००.००	७५,०००.००	२,२३,६१५.१९
११६३१	कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारावारमा लागे कर	६,००,०००.००	६,००,०००.००	६,००,०००.००	१८,२३,६१५.१९
११६९१	अन्य कर	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	३०,०००.००
११६९९	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१९,४९,९१०.००
११७२२	सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५०,००,०००.००	५०,००,०००.००	५०,००,०००.००	२,०५,८४३.००
११७२३	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	२४,४८,८६८.७२
११७२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	५०,०००.००
११७४१	पार्किङ्ग शुल्क	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००
११७४३	सिफारिश दस्तुर	२,००,०००.००	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१,५०,०००.००
११७४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	४,००,०००.००	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१,५०,०००.००
११७४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	१,५०,०००.००
११७४९	अन्य दस्तुर	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	१,५०,०००.००
११७५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२,००,०००.००	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१,५०,०००.००
११७५९	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	१,५०,०००.००
११७५९	अन्य राजस्व	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	१,५०,०००.००
११७६१	व्यावसाय कर	२०,००,०००.००	२०,००,०००.००	२०,००,०००.००	२,००,०००.००



घरपझोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मुस्ताङ
कार्यालयको कोड : ८०४४१५०१३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३२

आय				व्यय			
१५१११ बेरूजू	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००	३११२३ फर्निचर तथा फिक्स्	१६,६०,०००.००	१४,५१,४८०.००	८७,४४
३११२२ बैंक मौज्दात	३,०४,४६,४९०.००	१,५०,००,०००.००	४९.२७	३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	२१,१५,०००.००	२०,२२,८०३.००	९५.६४
जम्मा	३०,६७,२२,४९०.००	२७,३६,४३,०९६.५६	८९.२१	३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	२०,००,०००.००	१९,४४,९२२.००	९७.२५
				३११४१ सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च	०.००	०.००	०
				३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	२,३०,००,०००.००	१,४०,००,०००.००	६०.८७
				३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००
				३११५४ तटबन्ध तथा बाँधिनिर्माण	१४,२०,०००.००	१४,०९,४२३.००	९९.२६
				३११५५ सिचाई संरचना निर्माण	१४,००,०००.००	१३,९८,९५२.००	९९.९३
				३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	६,००,०००.००	५,९०,५६६.००	९८.४३
				३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	२५,९०,०००.००	२५,६६,७३९.८५	९९.१
				३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	६,०३,९५,०००.००	४,९०,२६,९५६.००	८१.९३
				३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	१२,५०,०००.००	७,५०,०००.००	६०
				३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	१०,००,०००.००	४,९५,०००.००	४९.५
				३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	२०,००,०००.००	१९,७३,३७५.००	९८.६७
				जम्मा	३०,६७,२२,४९०.००	२२,२६,३८,४३८.०७	७२.५८
							८,४०,८४,०५१.९३

(Signature)

(Signature)

घरपझोड गाउँपालिका
कार्यालयको कोड : ८०४४१५०१३००
जोमसोम मस्तिङ

(६)

सामाजिक विकास समिति

(१) शिक्षा शाखा कार्य प्रगति

शसर्त तर्फ कुल जम्मा ६ करोड ९२ लाख ८ हजार रहेकोमा ६ करोड ३६ लाख ५६ हजार ४२७ खर्च भई ९२% प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

- गाउँपालिका तर्फ कुल विनियोजित ६५ लाख ५० हजारमा रु.६१ लाख ३० हजार ७२६ खर्च भई खर्च प्रगति ९३.५९% वित्तीय प्रगति रहेको छ।
- शिक्षा तर्फको कुल ७ करोड ७५ लाख ८० हजारमा रु.६ करोड ९७ लाख ९६ हजार १५३ खर्च भई बजेटमा ९०% वित्तीय प्रगति रहेको छ।
- २०८१ मा ७३ जना विद्यार्थी SEE परीक्षामा सहभागी भएकोमा ६७ जना उत्तीर्ण भई ९१.७८% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् जसमा शैक्षिक सत्र २०८० को ८३.७४% रहेको थियो।
- गाउँपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षा आफै सञ्चालन गरी १००% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन्।
- शिक्षा तर्फ बाल मैत्री स्थानीय शासनका सुचकहरुको कार्यप्रगति

(१) माध्यमिक विद्यालयहरुको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बालबालिकाको प्रतिनिधित्व भएको छ।

(२) सबै विद्यालयमा व्यवस्थित बाल कक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएको छ।

(३) ३ वटा विद्यालयमा बालमैत्री खानेपानी धारा र डेक्स बेञ्चको व्यवस्था भएको छ।

(४) सबै विद्यालयहरुमा कुहीने र नकुहीने फोहोर अलग अलग संकलन गरी बिसर्जनको कार्यको शुरुवात भएको छ।

(५) प्रत्येक विद्यालयहरुले सदन विभाजन गरी अतिरिक्त क्रियाकलाप र त्यसको अभिलेख राख्ने कार्यको शुरुवात गरेका छन्।

(६) प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानिको सुविधा सहितको छात्रछात्राको अलग अलग शौचालयको व्यवस्था छ अझै केही शौचालय निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेका छन्।



(३)

(७) यस गाउँपालिका भित्रका १४ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (१ देखि ८ सम्म) प्राप्त गरेका छन् अभिलेख राख्ने कार्य बाँकी रहेको छ।

(८) विद्यालयहरूले बालबालिकाहरूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने कार्यलाई बन्द गर्न प्रधानाध्यापक बैठकमा निर्देशन गरिए बमोजिम कार्यान्वयनमा आएको छ।

(२) स्वास्थ्य शाखा तर्फको हाल सम्मको प्रगति विवरण

स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत यस आ.व.मा हाल सम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ५२२८ जना विरामीहरूको उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । २४ घण्टे सेवा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत माफा स्वास्थ्य चौकीबाट ४९२ जनालाई सेवा उपलब्ध गराइएको छ भने ३६९ जनालाई प्रयोगशाला सेवा प्रदान गरेको छ । गाउँघर क्लिनिकबाट ८२७ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ भने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेविकाबाट १९१४ जनालाई प्राथमिक उपचार तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिएको छ । मासिक खोप कार्यक्रमबाट ३०१ जना बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन् ।

यस आ.व.मा पूर्ण खोप सेवा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ४३ जना रहेको छ भने २१८३ जना किशोरीले पाठेघर विरुद्ध लगाईने HPV खोप प्राप्त गरेका छन् । मिति २०८२ जेष्ठ २० गते यस गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्रमाणिकरण सहीत घोषणा गरिएको छ ।

६५ जना महिलालाई पहिलो पटक गर्भ जाँच सेवा र २० जनालाई प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भ जाँच सेवा प्रदान गरिएको छ । माफा स्वास्थ्य चौकीबाट ३ जना, जोमसोम स्वास्थ्य चौकीबाट ३ जना र प्रदेश अस्पतालबाट १४ जना गरी जम्मा २० जनालाई संस्थागत सुत्केरी सेवा प्रदान गरिएको छ । नर्सिङ कर्मचारी घरमै गई ३ पटक सम्म प्रोटोकल अनुसार १६ जना सुत्केरी महिलालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।

पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत ० देखि २३ महिनाका ४३ जना बालबालिकाहरूको पहिलो पटक बृद्धि अनुगमन गरिएको छ भने ६१३ जना बालबालिकालाई पुनः बृद्धि अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । २५ जना गर्भवती महिलाहरूलाई १८० ट्याब्लेट आईरन तथा क्याल्सियम चक्री वितरण भएको छ । २२ जना सुत्केरी महिलालाई भिटामिन ए खुवाइएको छ ।



परिवार नियोजन साधनको नयाँ प्रयोगकर्तामा १२ जना पिल्स चक्की, ४८ जना डिपो प्रोभेरा सुई, ३९ जना ईम्प्लान्ट सेवा लिने सख्या रहेको छ जस मध्ये हाल सम्म लगातार परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने सेवाग्राही महिला २७१ जना रहेका छन् । ६ जना क्षयरोगका विरामीहरुले उपचार सेवा लिई रहनु भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजना र गाउँपालिकाको समन्वयमा ३३५ जना र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसंग बृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमबाट १०२ जना गरी जम्मा ४३७ जनाको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ सहित उपचार व्यवस्थापन गरिएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत २०२ जना नागरिकको निशुल्क बिमा गराउने कार्य सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई १ वटा मोबाईल वितरण सहित महिनाको १०० को दरले रिचार्ज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुबाट ५०३ जना भिटामिन ए तथा ४६० जना बालबालिकालाई जुकाको औषधी खुवाउने कार्य सम्पन्न भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थाबाट १०८९ जना बिद्यार्थीलाई जुकाको औषधी खुवाइएको छ ।

मार्फा स्वास्थ्य चौकीबाट गामिण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सुचारू भएको छ । जोमसोम स्वास्थ्य चौकीमा बैकल्पिक उर्जाको रुपमा सोलार जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा तपसिलको कार्यक्रमहरू सूचना प्रविधिमा डिजिटलाईजेशन गरिएकोछ ।

तपसिल:

- स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामी तथा सेवाग्राहीहरुको मुल दर्ता तथा सेवा रजिष्टरहरुमा दर्ता गर्ने, बिरामी रेफर गर्ने कार्य सम्बन्धी EHMIS सफ्टवयरको प्रयोग ।
- स्टोर सम्बन्धी औषधी तथा सामग्री माग, दाखिला, निकास सम्बन्धी ELMIS सफ्टवयरको प्रयोग ।
- क्षयरोग बिरामीको दर्ता, उपचार सम्बन्धी ETB सफ्टवयरको प्रयोग ।
- गर्भवती महिलाको रजिष्टर तथा ट्रेसिङ गर्ने सम्बन्धी PRTP सफ्टवयरको प्रयोग ।
- स्वास्थ्य कार्यक्रमको मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धी DHIS-2 सफ्टवयरको प्रयोग ।







विरुद्धको दिवसको अवसरमा बाल श्रम न्यूनीकरण सम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

- गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुबाट २०८० सालको एस.ई.ई.परीक्षामा साधारण र प्राविधिक धारतर्फ उत्कृष्ट छात्र/छात्रा १/१ जनालाई पुरस्कृत कार्यक्रम (जम्मा ४ जना) लाई पुरस्कृत गरिएको छ ।
- बालबालिका सम्बन्धी स्थितिपत्र तयारी र प्रकाशन
- बाल श्रमिकहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन र बालश्रम मुक्त स्टिकर टाँस कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं. २ मार्फामा होटल तथा उद्योगमा अनुगमन र बाल श्रम मुक्त लेखिएको स्टिकर टाँस कार्यक्रम , कहि कतै पनि बाल श्रम नरहेको ।
- बाल कोषमा रकम जम्मा गरिएको । हाल सम्म रु ७०,००० रहेको ।
- अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण समितिको बैठक तथा परिचय पत्र वितरण १ पटक सम्पन्न भएको छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यकतामा आधारित सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाबाट २ जनालाई वाकर, २ जनालाई आँखा चेकजाँच तथा चश्मा, २ जनालाई बैशाखी, १ जनालाई राईटिङ प्याड, १ जनालाई **AFO** जुता, १ जनालाई अग्लो होचो जुता, सामाजिक विकास कार्यालयबाट २ जनालाई व्हिल चियर, १ जनालाई कुर्ची ट्वाइलेट, १० जनालाई लठ्ठी, २ जनालाई **Hearing Aid Machine** गरी जम्मा २४ जनालाई वितरण भएको छ ।
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई स्टेशनरी सामग्री वितरण जनवाल मा.वि.मा ६ जना र जनकल्याण आ.वि.स्याङमा ५ जना गरि जम्मा ११ जनालाई स्टेशनरी वितरण गरिएको ।
- जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्य निरन्तर रुपमा भै रहेको छ ।
- लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गत आ.व.मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणमा ५६.५ अङ्क प्राप्त गर्नुभएको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षणमा यस पालिकाको







स्वास्थ्य कार्यक्रमको यस चालु आ.व.मा सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड ४७ लाख ७८ हजार र गा.पा. समानीकरण तर्फ २६ लाख ६५ हजार गरी कुल जम्मा १ करोड ७४ लाख ४३ हजार विनियोजन भएकोमा सशर्त अनुदान तर्फ १ करोड १६ लाख १९ हजार ५ सय १७ र गा.पा. समानीकरण तर्फ २१ लाख ११ हजार ५ सय ८६ गरी कुल जम्मा १ करोड ३७ लाख ३१ हजार १ सय ३ रुपैया रकम खर्च भएको छन् भने खर्च प्रगति ७८.७१% रहेको छ ।

(३) महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा तर्फको हाल सम्मको प्रगति


बेइजिड घोषणा पत्रका बाह्रवटा प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकासका लक्ष्यहरु मध्ये लक्ष्य ५ लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न घरपझोड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२मा तपसिल बमोजिमका कार्यक्रमहरु सन्चालन भएका छन् ।

गाउँपालिका कार्यक्रम तर्फको कुल ११ लाख ३० हजार विनियोजन भएकोमा ९ लाख ७ हजार २ सय ७५ खर्च भएको छ भने खर्च प्रतिशत ८०.२८ रहेको छ ।


- महिला जनप्रतिनिधि र महिला तथा आमा समूहका सदस्यहरुलाई नेतृत्व विकासका लागि उद्घोषण तथा भाषणकला तालिम २५ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।
- लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा अभिमूखिकरण सन्चालन
- वातावरण मैत्री, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको सेनिटरी प्याड वितरण तथा अभिमूखिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत १९० जना दलित महिलाहरुलाई सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको ।

➤ बाल अधिकार, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह, बालश्रम न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम जनहित मा.वि.जोमसोम र धौलागिरी बोर्डिङ स्कूलमा सञ्चालन गरिएको ।

➤ स्थानीय बाल सञ्जाल कार्यक्रम सन्चालन खर्च कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरुको क्षमता तथा नेतृत्व सीप विकास गर्नको लागि गाउँपालिका स्तरिय बाल सन्जाल पुनरगठन, ३ पटक गाउँपालिका स्तरीय बाल सञ्जालको बैठक सन्चालन, राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, बाल अधिकार दिवसको अवसरमा बाल अधिकार, बाल हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन र विश्व बाल श्रम







बजेटको अवस्था निर्दिष्टमा १.१ % रहेको छ भने सहयोगीमा ११.८५ र तटस्थमा ८७.१६% रहेको छ ।

- जनहित मा.वि.जोमसोम र जनवाल मा.वि.मार्फामा सेनिटरी प्याड डिस्पोजल मेशीन वितरण भएको छ ।

हालसम्म यस शाखा अन्तर्गत रहेका विभिन्न कोषहरूको स्थिति

- स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष रु. १ लाख ३५ हजार
- चालुकोष ३ लाख २८ हजार (२ लाख ६४ हजार - महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नु पर्ने)

(४) सुरक्षित आप्रावासन (सामी) कार्यक्रम हाल सम्मको प्रगति

सुरक्षित आप्रावासन (सामी) कार्यक्रम तर्फ कुल ३ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ लाख ६२ हजार ३ सय ८० रुपैया खर्च भई वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत रहेको छ । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्शको केश लिएको २ र मानसिक स्वास्थ्य लेखाजोखा ५० गरी जम्मा ५२ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

सूचना तथा परामर्श सेवा अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सम्भावित कामदार ५७ जना महिला र ७० जना पुरुष, भिजिट भिसा तता अध्ययनमा जाने १०६ जना महिला र १०६ जना पुरुष, फोन फलोअप १५ जना महिला र १४ जना पुरुष गरी जम्मा महिला १७८ र पुरुष १९० गरी कुल जम्मा ३६८ जनाले सूचनामा पहुँच सहितको सेवा प्राप्त गरेका छन् । सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रहरी पत्रकार स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको विषयगत न्यायिक समिति र स्वास्थ्य शाखाका अधिकारी सम्बन्धी कार्यक्रम ५ पटक, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समुदायस्तरमा गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम १८ पटक र आप्रवासी केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र रोजगार सेवा केन्द्रको सहभागितामा २ पटक सञ्चालन भएको छ ।



प्राविधिक शाखा तर्फे
२०८१



गण्डकी प्रदेश सरकार
नगर कार्यकारी समिति

आयोजनाको नामबाट खोजुहोस

१

क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम
१	-	सार्वजनिक शौचालय निर्माण .syang	२०८२-०२-०९	२०८२-०३-१०	#	रु. ७,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	सार्वजनिक शौचालय निर्माण .syang उपभोक्ता समिति
२	-	बाल उद्यान पार्क मर्मत	२०८२-०३-०३	२०८२-०३-१२	#	रु. १,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	४	-	बाल उद्यान पार्क मर्मत उपभोक्ता समिति
३	-	Chimang आमा भवनमा Railing कार्य	२०८२-०२-२९	२०८२-०३-१०	#	रु. ९०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	१	-	Chimang आमा भवनमा Railing कार्य उपभोक्ता समिति
४	-	Maintenance Work At Thini Bridge	२०८२-०१-१९	२०८२-०३-०९	#	रु. ४३,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	५	-	Maintenance Work At Thini Bridge उपभोक्ता समिति
५	-	Renovation Work In Syang Health Post	२०८२-०२-०२	२०८२-०२-३१	#	रु. १,१०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	Renovation Work In Syang Health Post उपभोक्ता समिति
६	-	gabion box खरिद कार्य	२०८२-०२-०९	२०८२-०३-२०	-	रु. ६,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	अन्य क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	१,३,४,२,५	-	gabion box खरिद कार्य उपभोक्ता समिति

२०८२

२०८२

आयोजनाको विवरण															उपभोक्ता समितिको	
क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजनाको सुरु हुने मिति	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम		
७	-	गाउँपालिका पछाडी chamber निर्माण मर्मत कार्य	२०८२-०२-०३	२०८२-०३-०८	-	रु. ३२,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	खानेपानी (निर्माण/मर्मत/पाईप/फिटिङ खरिद)	सम्पन्न भईसकेको	-	४	-	गाउँपालिका पछाडी chamber निर्माण मर्मत कार्य उपभोक्ता समिति		
८	-	मार्फा स्वास्थ्य चौकीमा मर्मत कार्य	२०८१-०९-०९	२०८२-०३-१०	-	रु. १,६२,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	स्वास्थ्य पूर्वाधार (निर्माण/मर्मत/खरिद/फर्निचर खरिद)	सम्पन्न भईसकेको	-	२	-	मार्फा स्वास्थ्य चौकीमा मर्मत कार्य उपभोक्ता समिति		
९	-	Stone Paving Work in front of Airport Gate	२०८२-०१-०५	२०८२-०२-३१	-	रु. ७०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार (निर्माण/मर्मत)	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	Stone Paving Work in front of Airport Gate उपभोक्ता समिति		
१०	-	जोमसोम बाल उद्यान	२०८२-०२-०२	२०८२-०३-१५	-	रु. २,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	Jomsom	४	-	जोमसोम बाल उद्यान उपभोक्ता समिति		
११	-	बालमन्दिर फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण	२०८२-०२-२३	२०८२-०३-१५	-	रु. ५,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	फर्निचर खरिद	सम्पन्न भईसकेको	-	४	-	बालमन्दिर फर्निचर तथा शैक्षिक सामग्री निर्माण उपभोक्ता समिति		
१२	-	Animal Travis	२०८२-०२-०२	२०८२-०२-३१	-	रु. २,५०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार (निर्माण/मर्मत)	सम्पन्न भईसकेको	-	१,२,३,४,५	-	Animal Travis उपभोक्ता समिति		

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

१६

आयोजनाको विवरण														उपभोक्ता समितिको
क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम
१३	-	मार्फा -छेरो जोड्ने बेली ब्रिज Access Road	२०८२-०३-०३	२०८२-०३-१५	-	रु. ९,४५,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	सडक	सम्पन्न भईसकेको	-	१	-	मार्फा -छेरो जोड्ने बेली ब्रिज Access Road उपभोक्ता समिति
१४	-	बाल मैत्री धारा निर्माण	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. १,८०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	खानेपानी (निर्माण/मर्मत/पाईप / फिटिङ खरिद)	सम्पन्न भईसकेको	-	१,२,५	-	बाल मैत्री धारा निर्माण उपभोक्ता समिति
१५	-	Canal Construction in Syang	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ३,५०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार (निर्माण/मर्मत)	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	Canal Construction in Syang उपभोक्ता समिति
१६	-	बालमैत्री शासन फर्निचर खरिद	२०८२-०२-२६	२०८२-०३-१०	-	रु. ८,२०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	फर्निचर खरिद	सम्पन्न भईसकेको	-	२,१,५	-	बालमैत्री शासन फर्निचर खरिद उपभोक्ता समिति
१७	-	गणतन्त्र पार्क निर्माण	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ५३,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार (निर्माण/मर्मत)	सम्पन्न भईसकेको	-	४	-	गणतन्त्र पार्क निर्माण उपभोक्ता समिति
१८	-	CCTV जडान	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ९,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	सूचना प्रविधि जडान/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	१,३,४,५	-	CCTV जडान उपभोक्ता समिति

[Signature]

[Signature]



आयोजनाको विवरण														उपभोक्ता समितिको
क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम
१९	-	ढुम्बा समाज घरमा किचेन सामग्री खरिद	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ५२,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	५	-	ढुम्बा समाज घरमा किचेन सामग्री खरिद उपभोक्ता समिति
२०	१७/३	श्री मुक्ति नमुना आ.वि	२०८१-०६-०१	२०८१-०८-३०	-	रु. ५३,१८१.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	पुर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	५	-	श्री मुक्ति नमुना आ.वि उपभोक्ता समिति
२१	-	thini kitchen saamaagree	२०८२-०३-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ५२,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	५	-	thini kitchen saamaagree उपभोक्ता समिति
२२	-	Dhukuche Mahane to Upper Syang Khola -सडक बोर्ड	२०८२-०२-२३	२०८२-०३-१०	-	रु. ३,७९,९९०.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	सडक	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	Dhukuche Mahane to Upper Syang Khola -सडक बोर्ड उपभोक्ता समिति
२३	-	Bus Stand at airport	२०८२-०२-२१	२०८२-०३-०७	-	रु. २,७९,५८७.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	पुर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	३	-	Bus Stand at airport
२४	-	DPR of Kaishang Khola thini	२०८१-०५-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ५,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	पुर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	५	-	DPR of Kaishang Khola thini उपभोक्ता समिति

[Signature]

सिवाई
क्षेत्रीय विकास
कार्यालय



[Signature]

आयोजनाको विवरण	क्र.सं.	उपभोक्ता समितिका	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम
२५	-	Hoarding Board and Bottle Collector निर्माण कार्य	२०८१-०९-०२	२०८१-०९-२५	-	रु. ३,५७,४१८.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	सूचना प्रविधि जडान/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	१,३,४,२,५	-	सरसाफाइ	Hoarding Board and Bottle Collector निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति	
२६	-	सार्वजनिक शौचालय मर्मत तथा संशोधन	२०८१-०८-२८	२०८१-०९-२९	-	रु. ६५,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	स्वास्थ्य पुर्वाधार/निर्माण/मर्मत/खरिद/फर्निचर खरिद	सम्पन्न भईसकेको	जोमसोम पर्यटन सुचना केन्द्र, आर.सि.सि. पुल नजिक	४	सरसाफाइ	सार्वजनिक शौचालय मर्मत तथा संशोधन उपभोक्ता समिति		
२७	-	ढुंगे घर मर्मत कार्य (पुनरो रेडियो स्टेशन)	२०८२-०२-११	२०८२-०३-१५	-	रु. ४५,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	Jomsom	४	-	-	-	
२८	-	Energy Retrofitting of Office Space of GRMJ Revenue Office	२०८२-०१-०१	२०८२-०३-१५	-	रु. ५,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	-	४	-	-	Energy Retrofitting of Office Space of GRMJ Revenue Office उपभोक्ता समिति	
२९	-	मार्फा-डैरो जोड्ने बेली ब्रिज निर्माण	२०८१-०९-१४	२०८२-०३-१२	-	रु. २,४०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	-	-	-	-	-	
३०	-	प्रशासनिक भवन अगाडी नमुना स्याउ बगैचा व्यवस्थापन	२०८२-०१-०५	२०८२-०२-३१	-	रु. ९,५०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र	पुर्वाधार	सम्पन्न भईसकेको	-	-	-	-	-	

कार्यपालिकाको कार्यालय, मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आयोजनाको विवरण															उपभोक्ता समितिको	
क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम		
३१	-	जोमसोम महिला समूह भवनमा सोफा तथा फर्निचर खरिद	२०८१-०८-२८	२०८१-०८-२८	-	रु. २,९५,७५७.९६ <i>sofa</i>	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	फर्निचर खरिद	सम्पन्न भईसकेको	जोमसोम महिला समूह भवन	४	-	जोमसोम महिला समूह भवनमा सोफा तथा फर्निचर खरिद उपभोक्ता समिति		
३२	-	होर्टीङ बोर्ड तथा बोतल/बोरा कलेक्टर निर्माण योजना	२०८१-०९-०१	२०८१-०९-२९	-	रु. ३,५७,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र	पुर्वाधार	सम्पन्न भईसकेको	घरपझोड गाउँपालिका	१,३,२,४,५	-	-		
३३	-	पर्यटन सूचना केन्द्रमा थप पूर्वाधार निर्माण	२०८१-०६-०१	२०८१-०८-३०	-	रु. ३९,६९०.९२	पालिका स्तरीय योजना	संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र	पुर्वाधार	सम्पन्न भईसकेको	जोमसोम	४	-	पर्यटन सूचना केन्द्रमा थप पूर्वाधार निर्माण उपभोक्ता समिति		
३४	-	भुतिथाङ सिद्धी तथा पम्पखाना निर्माण	२०८१-०६-०९	२०८१-०८-३०	-	रु. ५,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	बाटो (निर्माण/मर्मत)	सम्पन्न भईसकेको	ठिनी-५	५	-	भुतिथाङ सिद्ध तथा वालुघान निर्माण उपभोक्ता समिति		
३५	-	जोमसोम खेतबारी भित्र सिचाई कुलो स्तरोन्नती गर्ने	२०८१-०६-०१	२०८१-१२-३०	-	रु. ५,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पुर्वाधार विकास क्षेत्र	सिचाई	सम्पन्न भईसकेको	जोमसोम-४	४	कृषक समूहलाई टेवा मिल्ने	जोमसोम खेतबारी भित्र सिचाई कुलो स्तरोन्नती गर्ने उपभोक्ता समिति		
३६	-	पुथाङ तारा खेल मैदानको पखाल मर्मत	२०८१-०६-०२	२०८१-०८-३०	-	रु. १,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	पुर्वाधार निर्माण	सम्पन्न भईसकेको	पुथाङ तारा खेल मैदानको पखाल मर्मत उपभोक्ता समिति	-	-	पुथाङ तारा खेल मैदानको पखाल मर्मत उपभोक्ता समिति		

सम्पन्न भईसकेको

कार्यपालिकाको कार्यालय, जोमसोम, मुस्ताङ जिल्ला, गण्डकी प्रदेश

सुभाष

सुभाष

सम्पन्न भईसकेको
गाउँपालिकाको कार्यालयको
जोमसोम, मुस्ताङ जिल्ला
गण्डकी प्रदेश

३५

३५

३५

20

आयोजनाको विवरण															उपभोक्ता समितिको	
क्र.सं.	सि. नं.	आयोजनाको नाम	आयोजना सुरु हुने मिति	आयोजना सम्पन्न हुने मिति	आयोजनाको म्याद थप भएको मिति	विनियोजित रकम रु.	योजनाको स्तर	योजनाको क्षेत्र	योजना उपक्षेत्र	आयोजनाको अवस्था	आयोजना स्थल	वडा नं.	उद्देश्य	नाम		
३७	-	ठिनी खोल्सी नियन्त्रण	२०८१-०५-३१	२०८१-०८-३०	-	रु. ४,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	पूर्वाधार विकास क्षेत्र	पूर्वाधार निर्माण/मर्मत	सम्पन्न भईसकेको	ठिनी-५	५	-	ठिनी खोल्सी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति		
३८	-	मार्फा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण	२०८१-०५-१९	२०८१-०८-३०	-	रु. २,००,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	युवा तथा खेलकुद क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	मार्फा	२	-	मार्फा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति		
३९	-	स्याङ कृषि कोसेली घर निर्माण	२०८१-०५-१६	२०८१-०८-३०	-	रु. २,५०,०००.००	पालिका स्तरीय योजना	सामाजिक विकास क्षेत्र	-	सम्पन्न भईसकेको	स्याङ-३	३	समाज र कृषकलाई टेवा मिल्ने	स्याङ कृषि कोसेली घर निर्माण उपभोक्ता समिति		



१५/५/२०८१

क्र.सं.

उ.स. को नाम

काम को विवरण

सम्झौता अंक(भ्याट,
ओपर हेड,कन्स्टिन्जेन्सी
बाहेक)

विनियोजित रकम

जन सहभागिता

शुरु गर्नुपर्ने मिति

सम्पन्न हुनुपर्ने मिति

सम्पन्न अवस्था

१	स्याङ कृषि कोसेली घर निर्माण उपभोक्ता समिति	स्याङ कृषि कोसेली घर निर्माण	२७८५४१.५६	२५००००.००	२८.५.४१.५६ २०८१-०५-१६	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
२	आमा समुह अगाडी भवन निर्माण योजना समिति	आमा समुह अगाडी भवन निर्माण योजना	१७१६१८.२७	१५००००.००	२१.६.१८.२७ २०८१-०६-१०	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
३	ढल निकास तथा सिचाई उपभोक्ता समिति	ढल निकास तथा सिचाई	४४५३९२.१३	४०००००.००	४४.३९.२.१३ २०८१-०६-०४	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
४	पुथाङ एयरपोर्ट क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार योजना उपभोक्ता समिति	पुथाङ एयरपोर्ट क्षेत्रमा सडक बत्ती विस्तार योजना	५९५४९८.०२	५०००००.००	५९.४९.०२ २०८१-०६-०२	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
५	दलित समुह भवनमा ढल निकास तथा व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समिति	दलित समुह भवनमा ढल निकास तथा व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समिति	११०२६४.०६	१०००००.००	११.०२.६४.०६ २०८१-०४-२७	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
६	छपनी विच्छाउने योजना(कमगात) उपभोक्ता समिति	छपनी विच्छाउने योजना(कमगात)	१००२८२.७३	१०००००.००	१०.०२.८२.७३ २०८१-०६-०१	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
७	सिचाई कुलो संरक्षण खोल्नी नियन्त्रण	सिचाई कुलो संरक्षण खोल्नी नियन्त्रण	२२१५३६.४०	२०००००.००	२२.१५.३६.४० २०८१-०६-०२	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
८	स्याङ गाउँको खेलमैदान स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति	स्याङ गाउँको खेलमैदान स्तरोन्नती	१११६७९.०२	१०००००.००	११.१६.७९.०२ २०८१-०४-२८	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
९	Renovation of Marph Volleyball Groun उपभोक्ता समिति	Renovation of Marph Volleyball Ground	२२९७४४.०८	२०००००.००	२२.९७.४४.०८ २०८१-०४-१९	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
१०	छेकोङ स्थित सावना बाथ निर्माण उपभोक्ता समिति	छेकोङ स्थित सावना बाथ निर्माण	१६६७२२४.४१	१५०००००.००	१६.६७.२२.४१ २०८१-०४-२४	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
११	स्याङ खेतको वरीपरी तारजाली लगाउने योजना उपभोक्ता समिति	स्याङ खेतको वरीपरी तारजाली लगाउने योजना	७७१५०१.२८	७०००००.००	७७.१५.०१.२८ २०८१-०६-१५	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
१२	छैरो सिचाई कुलो निर्माण योजना उपभोक्ता समिति	छैरो सिचाई कुलो निर्माण योजना	७७८७४४.०९	७०००००.००	७७.८७.४४.०९ २०८१-०६-०६	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
१३	स्यागात जोमसोम लेखिपको बोर्ड उपभोक्ता समिति	स्यागात जोमसोम लेखिपको बोर्ड	५६७२१६.९५	५०००००.००	६७.२१.६.९५ २०८२-०१-३१	२०८२-०२-३१	सम्पन्न भईसकेको
१४	मार्फा गाउँमा विभिन्न ठाउँमा स -साना पार्क उपभोक्ता समिति	मार्फा गाउँमा विभिन्न ठाउँहरूमा स -साना पार्क निर्माण तथा मर्मत	१२९३८१.७६	१०००००.००	२९.३८.१.७६ २०८१-०६-०१	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
१५	पुथाङ तारा खेल मैदानको पर्खाल मर्मत उपभोक्ता समिति	पुथाङ तारा खेल मैदानको पर्खाल मर्मत	२०४५६४.९५	१०००००.००	१०.४.५६.४.९५ २०८१-०६-०२	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
१६	सिचाई कुलोमा जाली निर्माण उपभोक्ता समिति	सिचाई कुलोमा जाली निर्माण	२२१५३६.६४	२०००००.००	२२.१५.३६.६४ २०८१-०६-०२	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको
१७	विद्यालयमा जस्ता छाना छाउने तथा मर्मत समिति	विद्यालयमा जस्ता छाना छाउने तथा मर्मत	५५३१८१.१८	५०००००.००	५.५.३१.८१.१८ २०८१-०४-३०	२०८१-०८-३०	सम्पन्न भईसकेको



Handwritten signature in blue ink, likely of an official, located below the official stamp.

क्र.स.

उ.स. को नाम

काम को विवरण

सम्झौता अंका(भ्याट,
ओपर हेड,कन्स्ट्रिजेन्सी
बाहिर्क)

विनिर्दिष्ट रकम

जन सहभागिता

सुरु गर्नुपर्ने मिति

सम्पन्न अवस्था

१८ मार्फा सभागृह हलमा रडरोगन तथा डोका मर्मत
उपभोक्ता समिति

मार्फा सभागृह हलमा रडरोगन तथा डोका मर्मत

२५००००.००

३१.४.१३.३१

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

१९ Chimanang गाउँको लागि सार्वजनिक स्थान गृह निर्माण
उपभोक्ता समितिChimanang गाउँको लागि सार्वजनिक स्थान गृह
निर्माण

५०००००.००

६०.९.१८.७४

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२० श्री मुक्ति नमुना आ.वि उपभोक्ता समिति

श्री मुक्ति नमुना आ.वि

५०००००.००

५३.१.८.१०

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२१ विमाड गाउँको लागि सार्वजनिक स्थान गृह निर्माण
उपभोक्ता समिति

विमाड गाउँको लागि सार्वजनिक स्थान गृह निर्माण

५०००००.००

६०.९.१८.१४

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२२ मार्फा गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन योजना
उपभोक्ता समिति

मार्फा गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन योजना

१०००००.००

११.४.७.१०

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२३ किरिया घर निर्माण उपभोक्ता समिति

किरिया घर निर्माण

२०००००.००

२०.७.८.८९

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२४ समले हुम्बा समाज घर मर्मत उपभोक्ता समिति

समले हुम्बा समाज घर मर्मत

३०००००.००

३१.१.३४.१९

२०८२-०२-३१

सम्पन्न भईसकेको

२५ भुतिवाड सिडी तथा वालउद्यान निर्माण उपभोक्ता समिति

भुतिवाड सिडी तथा वालउद्यान निर्माण

५०००००.००

५५.९.६.०२

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२६ माफा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण उपभोक्ता
समितिमाफा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण उपभोक्ता
समिति

१०००००.००

११.९.२३.०७

२०८२-०२-३१

सम्पन्न भईसकेको

२७ मार्फा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण
उपभोक्ता समिति

मार्फा गाउँमा भलिबल खेलकुद मैदान निर्माण

२०००००.००

२९.७.४.०८

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२८ टिनी खोल्सी नियन्त्रण उपभोक्ता समिति

टिनी खोल्सी नियन्त्रण

४०००००.००

४०.३.७.७१

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

२९ जोमसोम महिला भवनमा किचन र शौचालय निर्माण
उपभोक्ता समिति

जोमसोम महिला भवनमा किचन र शौचालय निर्माण

१०००००.००

१५.७.६.३.७७

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

३० मिनेरी पार्क जाने बाटोमा पर्यटन पूजाघर निर्माण तथा
मर्मत उपभोक्ता समिति

मिनेरी पार्क जाने बाटोमा पूजाघर निर्माण तथा मर्मत

५०६३९२.०४

७६.३.९.०४

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

३१ जोमसोम खेतबारी भित्र सिचाई कुलो स्तरोन्नति गर्ने
उपभोक्ता समिति

जोमसोम खेतबारी भित्र सिचाई कुलो स्तरोन्नति गर्ने

५५९२५९.५६

५९.२.५.९.५६

२०८१-१२-३०

सम्पन्न भईसकेको

३२ टिनी आमा समूहको भवनमा भ्यूड लगावत अन्य
पुर्जाघर निर्माण उपभोक्ता समितिटिनी आमा समूहको भवनमा भ्यूड लगावत अन्य
पुर्जाघर निर्माण

१०००००.००

१०.२.१५.४६

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

३३ याङ डोमाको गल्लीमा छपनी छाप्ने तथा नोन्डको घर
छेउको गल्ली नियन्त्रण उपभोक्ता समितियाङ डोमाको गल्लीमा छपनी छाप्ने तथा नोन्डको
घर छेउको गल्ली नियन्त्रण

३२४९४८.६६

३४.१.४.६६

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

जम्मा

१५७४५२७३.६६

२९०००००.००

३४.१.४.६६

२०८१-०८-३०

सम्पन्न भईसकेको

जोमसोम महिला भवनमा किचन र शौचालय निर्माण



Handwritten signature and date २२

कृषि विकास शाखा(आ.व.२०८१/०८२)

- घरपझोड गाउँपालिकाको स्याउलाई पर्यटक माझ चिनाउने उद्देश्य लिई स्याउको कार्टुन ५ के.जी. क्षमताको ८००० थान वितरण गरिएको छ।
- कल्ले कीराबाट स्याउको बोट तथा फलमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न कृषकहरूलाई ६०५४ लि. ATSO(खनिज तेल) वितरण गरिएको छ।
- कृषि मेला प्रदर्शनीमा पालिका भित्रका उत्कृष्ट कृषकलाई गाउँपालिकाबाट पुरस्कृत गरिएको थियो।

क्र.सं.	आगन्तुक	उत्कृष्ट कृषक बाली समूह(७ समूह)	दर्ता कृषक सङ्ख्या	पुरस्कृत कृषक सङ्ख्या	कैफियत
१९८		१. स्याउ(लोकल जात) २. स्याउ हाईब्रीड जात) ३. आलु(लोकल सेतो आलु) ४. अन्न बाली(फापर/मकै) ५. लहरेबाली(जुकिनो/काँडे करेला/फर्सी/काक्रो) ६. जरे बाली(गाँजर/मूला/चुकन्दर) ७. तरकारी बाली(टमार/काउली/खुर्सानी/बन्दा)	६०	२१	 गाउँ घरपझोड गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय जोमसोम, मुस्ताङ गण्डकी प्रदेश, नेपाल

[Signature]

- अध्यक्ष कप २०८१ खेलकुद कार्यक्रम संचालन हुँदै गर्दा कृषि शाखाबाट थकाली सामुदायिक होमस्टे, जोमसोम फलफूल प्रशोधन उद्योग र कुछप तेरडा महिला लघु को सहभागितामा विभिन्न प्रकारका स्थानीय उत्पादनहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- यस पालिकाको आयोजनाबाट जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अगुवा कृषकहरुको समूहद्वारा विभिन्न ठाउँको कृषि उत्पादन र उपभोगको विषयमा २३ जना अगुवा कृषकहरुलाई अध्ययन अवलोकन गर्न भ्रमण गरिएको थियो।
- यस गाउँपालिकामा उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका रैथाने खाद्यन्न बालीहरुको विस्तृत विवरण सहितको स्थानीय/रैथाने बालीको परिकार विविधिकरण पुस्तिका प्रकाशन गरिएको छ।
- कृषकहरुलाई बाली लगाउँदा अथवा बाली भित्र्याउँदा छोटो समयमा सम्पन्न हुने गरि कृषिमा यान्त्रीकरण र विविधिकरणका कार्यहरु शुभारम्भ गरिएको छ।
- कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा योगदान पुऱ्याउन उत्पादन सामग्री आपूर्ति तथा प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न स्याङ गाउँमा नयाँ स्याङ पकेट स्थापना गरिएको थियो। पकेट अन्तर्गत समूहमा कृषि औजार, प्राङ्गारिक तथा रसायनिक मल, विषादी र कुलो निर्माण आदि कार्य सम्पन्न भएको छ।
- प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वडागत योजना अन्तर्गत मार्फामा ५०% अनुदानमा २५०० बोरा प्राङ्गारिक मल वितरण गरिएको छ।
- रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा स्थानीय विद्यालयसँग सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत छैरो आ.वि.मा स्थानीय फापरको कुकिज तथा अन्य रैथाने खाद्य परिकार वितरण गरिएको छ।

[Signature]



[Signature]

[Signature]

२८

सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखाको प्रगति, २०८१-८२

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	परिमाण	कार्यान्वयन स्थान	बजेट विनियोजन	खर्च	प्रगति	कैफियत
१	लेखा सञ्चालन तथा कोपोमिस सम्बन्धी पूनर्ताजगी तालिम	पटक	१	गापा	१०००००	६०,३५०	६०.४%	
२	सहकारी अनुगमन तथा बैठक	पटक	१	गाप तथा वडा	५००००	१०,२००	२०.४%	



सूचना प्रविधि अधिकृत
IT Officer





५६

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कल्याण शाखाको आ.व.२०८१।०८२ को चौथो चौमासिक (२०८२ बैशाख देखि असारसम्म) को सम्पन्न भएको कार्यक्रमको

प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	इकाई	आ.व. ०८१।०८२ को		प्रगति	कार्यक्रम सन्चालन स्थान	कैफियत
			बार्षिक लक्ष्य	वजेट			
क) महिला सम्बन्धी							
१	नेतृत्व विकासका लागि उद्घोषण तथा भाषणकला तालिम	पटक	१	१५००००	१ पटक	जोमसोम	
२	वातावरण मैत्री, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको सेनेटरी प्याड वितरण तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रम (लक्षित महिला)	पटक	१	२०००००	१ पटक	५ वटै वडाका दलित महिलाहरु सबै	
ख) बालबालिका सम्बन्धी							
३	बाल अधिकार, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह, बालश्रम न्यूनीकरण सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम	पटक	२	६०००००	२ पटक	जनहित मा.वि. र धौलागिरी बो.स्कूल, जोमसोम	
४	स्थानीय बाल सञ्जाल कार्यक्रम सन्चालन खर्च	पटक	१	२००००००	२ पटक	मार्फा	
५	बालबालिका सम्बन्धी स्थितिपत्र तयारी र प्रकाशन	पटक	१	५०००००	१ पटक	जोमसोम	
६	बाल श्रमिकहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन र बालश्रम मुक्त सिटकर टाँस	पटक	१	५०००००	१ पटक	मार्फा	
ग) जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति							
७	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आवश्यकतामा आधारित सहायक सामग्री वितरण	पटक	आ.अ.	५०००००	१ पटक	५ वटै वडाका २४ जनालाई वितरण	
८	सेनेटरी प्याड डिस्पोजल मेशीन वितरण	पटक	१	१००००००	१ पटक	जनहित मा.वि. र जनबाल मा.वि.	



(Signature)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आ.ब. २०८१/८२ मा वैशाख, जेठ र असार माहिना (चौथो त्रैमासिक) मा भएको कार्य प्रगति विवरण

शाखा	सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरू	कैफियत
रोजगार सेवा केन्द्र	* घरपझोड गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सबै वडामा जम्मा ११ वटा आयोजना सञ्चालन गरी ५५ जना सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई जम्मा ५४३१ रोजगारी दिन उपलब्ध गराइएको छ। * सञ्चालित सबै आयोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी योजनामा खटिएका ५५ जना श्रमिकको बैंक खातामा EFT मार्फत भुक्तानी गरियो। * यस पालिकामा बाहिर जिल्ला तथा पालिकाबाट आएर व्यवसाय, जागिर, ज्यालामजदुरी जस्ता रोजगारीका कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क संकलन गरीएको छ।	

पेश गर्ने

नाम: शर्मिला श्रीस

पद: रोजगार संयोजक

हस्ताक्षर:

मिति: २०८२/०४/०७



(Signature)

२९

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

जिल्ला : मुस्ताङ गा.पा.न.पा. : घरपझोड दर्ता मिति देखि : २०८१-०४-०१ दर्ता मिति सम्म : २०८२-०३-३२

वडा नं.	जन्म			मृत्यु			सम्बन्ध विच्छेद	विवाह		बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		वेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेस्रो लिङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला		जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	जम्मा
१	३	१		४				१	२						७
२	४	५		९	७	२		९	९	१	३	१	१		२९
३	३	४		७	७	२			८	१	५	१	१		२३
४	३	४		७	५	४			८	३	९				२९
५	४	७		११	२	८		१०	१२	२	६				३६
जम्मा	१७	२१	०	३८	१६	१८	०	३४	३९	७	२३	२	२	०	१२४

तयार गर्ने

कुस्मिता नेपाली

वैवाणार सहायक

०१०८१०४१०६

०६/०५/२०८२

२९

गण्डु कार्यपालिकाको कार्यालय
बसन्तपुर गाउँपालिका
जोमसोम, मुस्ताङ
गण्डुकी प्रदेश

२८

अनुसूची-६

(नियम २३ को उपनियम(१) सँग सम्बन्धित)

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

जिल्ला : मुस्ताङ गा.पा./न.पा. : घरपझोड आर्थिक वर्ष : २०८१/८२

	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम	वितरण गरेको संख्या	वितरण गरेको रकम
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	३०७	३६४२६२९	३१२	३६४९०८९	३०७	३६७१४९५	३१०	३६८३६२२
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२९	२३१४२०	३०	२३४०८०	२९	२३१४२०	३१	२३४०८०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	३६	२८७२८०	३६	२८७२८०	३७	२९५२६०	३५	२७९३००
जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका	०	०	०	०	०	०	०	०
विधवा	३७	२९५२६०	३७	२९५२६०	३७	२९५२६०	३८	३००५८०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	६	७१८२०	६	७१८२०	६	७१८२०	६	७१८२०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	१५	९५७६०	१५	९५७६०	१५	९५७६०	१५	९५७६०
क्षेत्र तोकिएका बालबालिका	०	०	०	०	०	०	०	०
लोपन्मुख बालबालिका	०	०	०	०	०	०	०	०
दलित बालबालिका	५२	८१४५०	५१	७६३५७	४७	७३८६६	५०	७५०२९
लोपन्मुख जाति	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा	४८२	४७०५६१९	४८७	४७०९६४६	४७८	४७३४८८१	४८५	४७४०१९१
जम्मा रु. १,८८,९०,३३७/- (अक्षरूपी रु. एक करोड अठ्ठासी लाख नब्बे हजार तिन सय सैंतिस रुपैयाँ मात्र)								

तयार गर्ने

सुस्मिता नेपाली

रोजगार सहायक

३/३०/२०८२



२८

(30)

आ.व २०८१/०८२ मा मिति २०८१/०४/०१ देखि मिति २०८२/०३/३२ गते सम्म दर्ता भएका व्यवसाय दर्ता विवरण संख्या यस प्रकारका रहेका छन्।

वडा नं.	व्यवसाय दर्ता संख्या
१	१२
२	९१
३	६०
४	४८
५	३५
जम्मा	२४६

तयार गर्ने

सुस्मिता नेपाली

रोजगार सहायक

Susmita

[Signature]

[Signature]



आ.व २०८१/०८२ मा सम्पादित भएको कार्य प्रगति विवरण		
क्र.सं.	सम्पादित मुख्य मुख्य कार्यहरु	कैफियत
१	यस घरपझोड गाउँपालिका भित्र रहेका होटल तथा रेष्टुरेण्टहरुको विवरण संकलन गर्नको लागि छैरो, चिमाड, मार्फा र एयरपोर्ट गएको	
२	घरपझोड गा.पा वडा नं. ३, एयरपोर्टमा संचालन भएको सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी	
३	यस घरपझोड गा.पा को कार्यालयबाट बजार अनुगमन गरि मिति सकेका सामानहरु जफत तथा नष्ट गरिएको	
४	दैनिक रुपमा बसपार्कको रेखदेखको लागि जाने गरेको बसपार्कको बोर्ड हावाका कारण ढलेको हुनाले बसपार्कको बोर्ड बसपार्कको कम्पाउण्ड भित्र राखेको साथै दैनिक गस्ती गर्दै गरेको	
५	स्थानीय मेला चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्थापन	
६	साइकल तथा घोडा च्यालीमा सुरक्षा व्यवस्थापन	
७	फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहजीकरण	
८	छाडा पशु चौपाए व्यवस्थापन	
९	बाढी जस्ता विपतमा पूर्व सूचना व्यवस्थापन	
१०	गणतन्त्र पार्क निर्माण र विक्षारोपण व्यवस्थापन	
११	सिसाको बोटल व्यवस्थापनमा सहजीकरण	

पेश गर्ने:

पूजन नेपाली

नगर प्रहरी हवलदार

मिति २०८२/०४/०७



आ.व.२०८१/ ०८२ बार्षिक प्रगती विवरण
पशुपन्ध्री विकास शाखा घरपझोड गाउँपालिका जोमसोम मुस्ताङ

सि.न.	क्रियाकलाप	पशुको जात	संख्या
१	परजिवी नियन्त्रण (आन्तरीक तथा बाह्य)	भेडा, बाख्रा, गाई, याक,कुकुर,घोडा र कुखुरा आदी	१२८८२
२	पशुपन्ध्री उपचार	भेडा, बाख्रा,गाई घोडा, कुकुर र कुखुरा आदी	८६०
३	खोप कार्यक्रम	(खोरेत) याक-४५०, गाई ,झोपा -१९२ बाख्रा,च्याङग्रा-३७९६,भेडा-१५१ लम्फी ईस्किन याक, ३०४,गाई, झोपा-४८१ पि.पि.आर बाख्रा भेडा-४७२८ कुकुरमा रेविज-८२,बिरालो-१४, बगुरमा स्वईन फिभर- ४४	१०२४२
४	स्थायी बन्ध्याकरण कुकुर	कुकुर-७८,बिरालो-३	८१
५	च्याङग्रा प्रवद्धान कार्यक्रम	२ गोटा फर्मलाई रु.३,०,००००।- दरले अनुदान गोठ सुधार ,नश्ल सुधार कार्यक्रम गरेको	५०% साझेदारीमा
	याक प्रवद्धन कार्यक्रम	२ गोटा फर्मलाई रु.२,५०,०००।- दरले अनुदान गोठ सुधार ,नश्ल सुधार कार्यक्रम गरेको	५०% साझेदारीमा

तयार गर्ने:

नाम:आइत बहादुर थकाली

पद: पशुचिकित्सक